

nome attività	durata	giugno 2018														luglio 2018															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
allestimento del cantiere	2																														
scarifica di pavimentazione	5																														
preparazione di pavimentazione	5																														
stesa di emulsione	5																														
stesa di di conglomerato bitum.	10																														
sistemazione cordoli	1																														
smobilizzo cantiere	2																														